




REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"
CATANZARO



Regione Calabria

REV	DATA	DESCRIZIONE	Elaborato	CONTROLLATO	APPROVATO
treengineering		Progettazione Impianti Tecnologici			
ing. Pietro SCALAMANDRE' p.i. Raffaele LEONE		Traversa Cassiodoro, 25 - 88100 CATANZARO www.tr3e.it tecnico@tr3e.it +39 0961 62138			
Comune: Catanzaro		Comm: Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro			
Progetto: Adeguamento del P.O. Pugliese ai fini della Prevenzione Incendi - D.M. 19/03/2015					
Elaborato: S04			Scala:		
Descrizione: CRONOPROGRAMMA			Data: 27 Ottobre 2017		
			Nome file:		

Adeguamento del P.O. Pugliese ai fini della Prevenzione Incendi - D.M. 19/03/2015 - CRONOPROGRAMMA

FASE LAVORATIVE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56
Allestimento del cantiere e dei servizi connessi - realizzazione recinzione, accessi e viabilità di cantiere - pulizia generale dell'area di cantiere - allestimento depositi e zone di stoccaggio di materiale - smobilizzo del cantiere	7																																																							7
Impianto fisso di rivelazione. Segnalazione e allarme incendio nonché segnalatori d'allarme manuale art. 8 D.M. 18 settembre 2002 - [A] realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per l'impianto antincendio	140																																																							
Impianti e servizi tecnologici art. 5.1 D.M. 18 settembre 2002 - [A] realizzazione dell'impianto elettrico - [A] installazione corpi illuminanti - [A] realizzazione della rete di distribuzione e terminali per la distribuzione dell'aria - [A] realizzazione di impianto audio segnalazioni di emergenza											133																																													
Compartmentazione art. 3.3 D.M. 18 settembre 2002 - [A - B] demolizione di tramezzature - [A - B] rimozione di serramenti interni - [A - B] realizzazione di tramezzature - [A - B] formazione intonaci interni - [B] pareti divisorie per compartmentazione antincendio															56												175																													
Adeguamento delle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali art. 3.2. D.M. 18 settembre 2002 - [A] formazione intonaci interni											133																																													
Ascensorie montacarichi art. 3.6 D.M. 18 settembre 2002 - [B] Montaggio porte tagliafuoco (porte ascensori)																													133																											

*LE ATTIVITÀ CONTRASSEGNALE DALLA LETTERA [A] RICADONO TRA QUELLE ASSOGGETTATE ALLA SCADENZA DEL 01/04/2019

PRIMA SCADENZA - LAVORAZIONI DA ULTIMARSI ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 01/04/2019 - STIMATE 29 SETTIMANE DALLA CONSEGNA