

Catanzaro li, 19-12-2018

Prot. RF001_191218/AOPC_CZ

Al Direttore U.O.C. Area Tecnica
Arch. Luigi MATARESE
- consegna a mano -

Oggetto: Riscontro su richiesta di chiarimenti – riferimento affidamento del servizio di manutenzione, fornitura a noleggio e sterilizzazione dello strumentario chirurgico del PO Pugliese;

Gentile Direttore,
con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto, relativamente agli impianti affidati in gestione alla scrivente, sull'Ospedale Pugliese, si riporta quanto segue:

- **Impianto Antilegionella** (installato in centrale idrica);

●

I trattamenti attualmente impiegati, in applicazione del Protocollo di prevenzione Legionellosi, risultano essere i seguenti:

- Prodotto Antilegionella a base di Perossido di Idrogeno ed Argento - Dosaggio 10 gr/mc;
- Prodotto protettivo a base di Fosfati e Silicati - Dosaggio 5 gr/mc;



Foto Impianto Antilegionella

MANITALIDEA S.p.A.

Sede Legale Via G. Di Vittorio n. 29 - 10015 IVREA (TO)
P. IVA 07124210019 - R.E.A. n° 841907 - C.F. e Reg. Imprese 07124210019



Norma ISO 9001:2015 Reg. n. 10654 - A
Norma ISO 14001:2004 Reg. n. 10654 - E
OHSAS 18001:2007 Reg. n. 10654 - I
UNI CEI 13352:2014

Tel. 0125.422.811
Fax 0125.19.20.242
E-mail: manital@manital.it
Sito WEB: <http://www.manital.it>

Capitale sociale
sottoscritto € 5.000.000,00
versato € 4.000.000,00



RATING DI LEGALITÀ

Oggetto: Riscontro su richiesta di chiarimenti – riferimento affidamento del servizio di manutenzione, fornitura a noleggio e sterilizzazione dello strumentario chirurgico del PO Pugliese;

- **Impianto ad Osmosi inversa** (installato in locale tecnico interno posto al PS2)

Si tratta di un nuovo impianto posto **a servizio** esclusivo delle due **macchine sterilizzatrici** del Blocco Operatorio, realizzato sulla tubazione dell'acqua fredda;

Caratteristiche:

- Marca: Culligan;
- Salinità dell'acqua osmotizzata: 5 $\mu\text{s}/\text{cm}$;
- Portata dell'impianto: 120 L/h;
- Anno di installazione: Sett.2018;
- °f (gradi Francese): 0;
- Accumulo: LT 350;



Foto Impianto Osmosi Inversa

Oggetto: Riscontro su richiesta di chiarimenti – riferimento affidamento del servizio di manutenzione, fornitura a noleggio e sterilizzazione dello strumentario chirurgico del PO Pugliese;

- **Impianto Addolcitore** (installato in locale tecnico esterno);
-
- Si tratta di un impianto posto a **servizio** esclusivo delle due **macchine lavafetri** del Blocco Operatorio, realizzato sulla tubazione dell'acqua fredda;
Caratteristiche:
 - Marca: Nobel
 - Matr. YEAR-24392;
 - Tmax: 40 °C;
 - Pmax: 600 KgPa
 - Anno di installazione: 2006;
 - °f (gradi Francese): 2;



Foto Impianto Addolcitore

- **Compressori per la produzione di Aria compressa** (installati in locale tecnico esterno);

-

A tal riguardo si evidenzia che sul Pugliese non è presente una centrale vera e propria destinata ad uso esclusivo per la produzione di Aria compressa, ma è presente un impianto di produzione Aria Medica che risulta asseverato a tutti i reparti che insistono sul Presidio Ospedaliero, da cui è derivata l'aria Tecnica, ovvero aria compressa, nei quadri di II° stadio;

Caratteristiche compressori:

Marca Kaeser – Mod. ASK 35 - KW: 22 - Portata: 2,95 mc/min.; - Pdl: 10 BAR; - Pmax: 12 BAR;

Anno: 2006;



Foto Compressori

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile della Commessa
- Roberto FALCONE -